Съфинансирано от Европейския съюз

„ВиК“ ЕООД гр. Пловдив

ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор за възлагане на обществена поръчка № КС-02-08 от 02.04.2021 г.

Днес, 15.04.2024 г., гр. Пловдив между:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК (по БУЛСТАТ) 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември“ № 250, представлявано от инж. Антон Гълъбов - Управител, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

2. ДЗЗД „КАРЛОВО 2020”, БУЛСТАТ 177478455, със седалище и адрес на управление: град София п.к.1680 ул. "Дойран" № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7, представлявано от Велко Велков, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
наричани заедно и по-нататък „Страните“,

като взеха предвид следните фактически и правни основания за изменение на Договор № КС-02-08 от 02.04.2021 г. („Договора/ът“):

1. Договорът е сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
2. Офертата на ДЗЗД „КАРЛОВО 2020” – избран за Изпълнител, е подадена на 09.07.2020 г.
3. От началото на 2021 г. е налице прогресираща и непредвидима инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс, като към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността (Евростат код B_TO_E36) бележи ръст от 33.7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109.4 на 143.1), което свидетелства за инфлация от 30.78 %. Прогресиращата значителна промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. В началото на 2022 г. инфлационните процеси се засилват и от нарушените вериги на доставки вследствие на военния конфликт между Руската федерация и Украйна.
4. На 05.08.2022 г. е обнародван в Държавен вестник (брой 62 от 2022 г.) и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗОП, изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
5. Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 62 от 2022г.) методиката по чл. 117а, ал. 1 ЗОП се прилага и при изменение на договори за

обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗОП, сключени преди влизането в сила на закона – 05.08.2022 г.

6. Прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е допустимо, когато необходимостта от изменението се налага поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и изменението не засяга предмета на договора. Понятието „обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди" е по-широко като обхват от „непредвидени обстоятелства" в стриктния смисъл на легалната дефиниция в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП (съгласно посочената норма на ЗОП, „непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия).

7. По отношение непредвидимостта са възможни ситуации, при които са налице обективни обстоятелства, ноторно известни, които водят до драстична промяна в пазарните условия (като напр. бедствия, кризи, война и пр.). В подобна хипотеза би могло да се приеме, че невъзможността за запазване на цените по съществуващите договори се дължи на причини от обективен характер, които не са могли да бъдат предвидени. В този аспект, общ извод може да се направи единствено относно наличието на ноторно известни обективни обстоятелства, за които се приема, че не биха могли да бъдат предвидени. Оттам нататък, за да се приложи чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, е необходимо да се обоснове и докаже, че именно тези обстоятелства, в пряка причинна връзка, налагат промяна в цената. [1]

8. На основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27.09.2022 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2022 г.) е приета Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, регламентираща условията и начинът за изменение на цената на договор за строителство. Съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановлението, за начало на инфлацията се приема 31.12.2020 г.

9. С Постановление на Министерски съвет № 275 от 13 декември 2023 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г., е изменена и допълнена (Методиката). Съгласно § 5 от Постановлението на изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г.

10. С писмо вх. № 70-00-5630/19.10.2022 г. Изпълнителят е отправил писмено искане за изменение на цената на Договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, при спазване на правилата за изменение, утвърдени в Методиката.

11. В писмата си Изпълнителят посочва ноторно известни обстоятелства, които в пряка причинна връзка налагат промяна в цената на Договора, а именно усложнената икономическа обстановка в страната и в международен аспект в периода след пролетта на 2021 г. и до настоящия момент в резултат от пандемията Ковид и войната в Украйна, довели до извънредно висока инфлация, вкл. на разходите за строителство. Към писмата са представени

[1] Съгласно Методическо указание изх. № МУ-1 от 01.04.2022 г. на Агенция по обществени поръчки

документи[2] (оферти и фактури), от които се установява наличието на пряка причинна връзка между инфлацията и цените на основните видове строителни материали, формиращи стойността на Договора. Повишението на цената е детайлно обосновано от Изпълнителя в хода на кореспонденцията между Страните. Същото се потвърждава и от официалната информация, предоставяна от официални институции като НСИ.

12. Във връзка с Указания на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." е сключено Допълнително споразумение № 1 от 01.03.2023 г. за увеличение на стойността на договор № КС-02-08 от 02.04.2021 г. с до 15%, при спазване съотношението на собственото участие на Възложителя, с което не е постигната индексация в размер съгласно Методиката.

13. Определения с настоящото Допълнително споразумение, ведно с този по Допълнително споразумение № 1 от 01.03.2023 г., финансов ресурс за компенсиране на увеличените цени на основни стоки и материали, формиращи стойността на строителството, чрез индексирането му съобразно Методиката, не надвишава ограничението по чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

14. За целите на настоящото Допълнително споразумение под „индексация (втори етап)" следва да се разбира индексиране на договорната цена при прилагане на Методиката с финансов ресурс, допълнително осигуряван от Възложителя, извън финансовия ресурс, осигурен за индексация по Допълнително споразумение № 1 от 01.03.2023 г.

15. Страните се обединяват около това, че изменението е обективно необходимо с оглед постигане еквивалентност на насрещните престации и запазване на правоотношението в съответствие с актуалната икономическа обстановка,

на основание чл. 116 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 117а от ЗОП, Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, Постановление № 275 от 13 декември 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г., и чл. 7, ал.3, изр. 2-ро и чл.49 от Договор № КС-02-08 от 02.04.2021 г., се споразумяват за следното:

Чл. 1. (1) Общата стойност на Договора се увеличава в размер до 3 047 214,21 (три милиона четиридесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и 21 ст.) лева без ДДС, съответно до 3 656 657,05 (три милиона шестстотин петдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и седем лева и 5 ст.) лева с ДДС. Посочената стойност е максимално допустимата стойност, като включва всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на договора, и същата не може да бъде надвишавана.

(2) В посочената обща стойност на Договора са включени: сума за индексация в размер до 344 742,02 (триста четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 2 ст.) лева без ДДС, договорена с Допълнително споразумение № 1 от 01.03.2023 г. и сумата за индексация (втори етап) в размер до 344 742,02 (триста четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 2 ст.) лева без ДДС, договорена с настоящото

[2] Протокол от 01.12.2023 г.

Допълнително споразумение, които са осигурени от „Български ВиК Холдинг" ЕАД под формата на капитал.

Чл. 2. Увеличението на общата стойност на Договора представлява сума за индексация (втори етап) в размер до 344 742,02 (триста четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 2 ст.) лева без ДДС, съответно до 413 690,43 (четиристотин и тринадесет хиляди шестстотин и деветдесет лева и 43 ст.) лева с ДДС.

Чл. 3. Сумата по чл. 2 е за индексиране на извършени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексиране плащания се определя съгласно Методиката и при спазване клаузите на настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 4. С подписване на настоящото споразумение страните се споразумяват, че договореното увеличение на общата стойност на Договора е окончателно и Изпълнителят няма да има допълнителни претенции за индексация на стойността.

Чл. 5. Непредвидени видове работи, подлежат на индексиране, при условията на Договора и след като бъдат потвърдени от строителния надзор, авторския надзор и Възложителя въз основа на надеждни доказателства за тяхната наложителност.

Чл. 6. Плащанията на суми за индексация се извършват съобразно условията на Договора и Методиката в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на представяне на следните документи: протокол за приет от Възложителя отчет за нуждите на индексацията и издадена оригинална фактура от Изпълнителя.

Чл. 7. По отношение на приети и разплатени от Възложителя строително-монтажни работи, подлежащи на индексация, за дата на възникване на обстоятелството, пораждащо задължението за издаване на известие по чл. 115, ал. 2 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) се приема датата на приемане от Възложителя на съответния Акт (за междинно плащане за индексация), издаден в съответствие с Методиката, настоящото Допълнително споразумение и разпоредбите на Договора.

Чл. 8. Изпълнителят е длъжен да увеличи гаранцията за изпълнение с размер, съответстващ на увеличената стойност на Договора, като внесе допълнително сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с условията на Договора. Изпълнителят представя съответния документ, удостоверяващ увеличения размер на гаранцията за изпълнение, при подписване на настоящото споразумение.

Чл. 9. Настоящото Допълнително Споразумение влиза в сила считано от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя.

Чл. 10. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват своето действие.

Чл. 11. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № КС-02-08 от 02.04.2021 г.

Настоящото допълнително споразумение се състои от 5 (пет) страници и се подписа от страните в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение са:

1. Обосновка относно необходимост от индексация, вкл. приложения към нея;
2. Доказателства относно необходимостта от увеличаване стойността на Договора за дейности строително-монтажните работи и непредвидени разходи;
3. Гаранция за изпълнение.

Заличено съгласно чл.36а от ЗОП и чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено съгласно чл.36а от ЗОП и чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Велко Велков)

"КАРЛОВО 2020" ДЗЗД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
(инж. Антон Гълъбов – Управител)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Даниела Атанасова)

Заличено съгласно чл.36а от ЗОП и чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679